



REGIONE BASILICATA

OSTHELLO



**ARCIDIOCESI DI POTENZA
MURO LUCANO - MARSICONUOVO**

largo Duomo n.5 - 85100 Potenza

**PROGETTO OSTHELLO:
OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI POTENZA
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE
VIA VESCOVADO, POTENZA**

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE
mons. Vitantonio Telesca

IL PROGETTISTA
arch. Gian Marco Santarsiero

RESTITUZIONE GRAFICA
geom. Francesca Rinaldi

ELABORATO

DT04

Cronoprogramma

RAPPORTO DI
RIDUZIONE

Potenza, maggio 2017
Aggiornamento: maggio 2018

Y:\Chiesa Sacro Cuore\progetto Ostello\progetto\Esecutivo

architexturestudio



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2019						
				MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	
1	Diagramma di Gantt	114/159	06/05/2019							
2	Allestimento cantiere	0/0	---							
3	Demolizione di tramezzi	20/24	06/05/2019							
4	Rimozione di infissi interni	8/8	08/05/2019							
5	Rimozione di impianti	5/5	03/06/2019							
6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	10/10	10/06/2019							
7	Divisori in laterizio	5/5	24/06/2019							
8	Massetto in conglomerato cementizio (1)	5/5	01/07/2019							
9	Pavimenti di varia natura	10/10	08/07/2019							
10	Realizzazione di rivestimenti	5/5	22/07/2019							
11	Montaggio controsoffitti in cartongesso	5/5	29/07/2019							
12	Intonaco interno tradizionale manuale	5/5	05/08/2019							
13	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	10/12	19/08/2019							
14	Posa in opera di battiscopa	5/5	02/09/2019							
15	Pareti fonoassorbenti	5/5	09/09/2019							
16	Montaggio controsoffitti fonoassorbenti	5/5	16/09/2019							
17	Impianto idrico sanitario	15/15	20/05/2019							
18	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	0/0	---							
19	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	15/15	08/07/2019							
20	Installazione apparecchiature elettriche	15/15	09/09/2019							
21	Impianto di climatizzazione completo	15/15	24/06/2019							
22	Smobilizzo cantiere	5/5	07/10/2019							

Legenda:

	Intero cantiere
	Area 1 - piano seminterrato
	Area 2 - piano terra
	Area 3 - piani camere

Proprietà della fase

#	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
							N.squadre	Componenti squadra	Totale lav.	Prod. giornaliera squadra	
3	Demolizione di tramezzi	Demolizione di tramezzi	06/05/2019	31/05/2019	24		1	3	3	60 Mq/gg	
4	Rimozione di infissi interni	Rimozione di infissi interni	08/05/2019	31/05/2019	8		1	3	3	40 N/gg	
5	Rimozione di impianti	Rimozione di impianti	03/06/2019	07/06/2019	5		1	0	0	0	
6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	10/06/2019	21/06/2019	10		1	3	3	120 Mq/gg	
7	Divisori in laterizio	Divisori in laterizio	24/06/2019	28/06/2019	5		1	3	3	20 Mq/gg	
8	Massetto in conglomerato cementizio (1)	Massetto in conglomerato cementizio (1)	01/07/2019	05/07/2019	5		1	3	3	25 Mq/gg	
9	Pavimenti di varia natura	Pavimenti di varia natura	08/07/2019	19/07/2019	10		1	3	3	16 Mq/gg	
10	Realizzazione di rivestimenti	Realizzazione di rivestimenti	22/07/2019	26/07/2019	5		1	3	3	15 Mq/gg	
11	Montaggio controsoffitti in cartongesso	Montaggio controsoffitti in cartongesso	29/07/2019	02/08/2019	5		1	0	0	0	

12	Intonaco interno tradizionale manuale	Intonaco interno tradizionale manuale	05/08/2019	09/08/2019	5		1	3	3	16 Mq/g g	
13	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	19/08/2019	30/08/2019	12		1	2	2	50 Mq/g g	
14	Posa in opera di battiscopa	Posa in opera di battiscopa	02/09/2019	06/09/2019	5		1	3	3	45 Ml/g g	
15	Pareti fonoassorbenti	Pareti fonoassorbenti	09/09/2019	13/09/2019	5		1	0	0	0	
16	Montaggio controsoffitti fonoassorbenti	Montaggio controsoffitti fonoassorbenti	16/09/2019	20/09/2019	5		1	0	0	0	
17	Impianto idrico sanitario	Impianto idrico sanitario	20/05/2019	07/06/2019	15		1	0	0	0	
18	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	---	---	---		1	0	0	0	
19	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	08/07/2019	26/07/2019	15		1	2	2	60 Ml/g g	
20	Installazione apparecchiature elettriche	Installazione apparecchiature elettriche	09/09/2019	27/09/2019	15		1	0	0	0	
21	Impianto di climatizzazione completo	Impianto di climatizzazione completo	24/06/2019	04/10/2019	15		1	0	0	0	