

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
CUP J93D21003880002**

Potenza, 30/12/2023 n. <u>07</u> anno 2023	OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO FACCIATE E RIPRISTINO COPERTURA AULA LITURGICA E CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE DI SAN NICOLA DI MYRA IN VIETRI DI POTENZA CUP J93D21003880002 CIG 9565078810 DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI
---	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di dicembre, il geom. Vincenzo Nolè, adotta la seguente determinazione

RICHIAMATA l'incarico con il quale l'Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, S.E.Mons. Salvatore Ligorio ha nominato il geom. Vincenzo Nolè, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del DL 50/2016 e smi, e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni, ecc.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e smi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU n.288 del 10/12/2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.295 del 18 dicembre 2010);

RICHIAMATA la D.R.G. n. 723/2021 - FSC 2007/2013 dell'APQ BAOT, Area tematica "6 CULTURA" Piano di Sviluppo e Coesione dell'anno 2007/2013 - e la determina 835/21 con la quale la Regione -Basilicata ha approvato la scheda relativa all'intervento denominato come in oggetto per l'importo complessivo di euro 100.000,00

PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la Soprintendenza Alle Belle Arti di Basilicata ha espresso primo parere favorevole giusto prot. 34.34.19/5.38.1/2019 del 7/10/2022;

PRESO ATTO che per il progetto di cui trattasi è stata presentata CILA in data 2/11/2022 con trasmissione PEC al comune di Vietri di Potenza;

VISTO l'incarico affidato all'arch. Gaetano Sacco, progettista dell'opera, approvato con determina n.1 del RUP datata 22/2/2022;

VISTO l'incarico affidato all'Ing. Rocco Di Biasi, direttore dei lavori e responsabile sicurezza dell'opera, approvato con determina n.2 del RUP data a 22/2/2022;

VISTI gli elaborati che elaborati che costituiscono il P.E.;

CONSIDERATO che in data 05/11/2022 è stato approvato il P.E. con determina n. 3 del RUP;

TENUTO CONTO che il quadro economico determinato dalla progettazione prevede un importo totale per l'appalto di euro 84.253,93 oltre l'IVA al 10%, di cui euro 29.068,16 per la sicurezza;

CONSIDERATO che i lavori a misura rientrano interamente nella categoria OG2;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante intende procedere con un affidamento diretto del lavoro ai sensi dell'ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 essendo l'importo inferiore agli euro 150.000,00;

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa;

TENUTO CONTO che la S.A. non dispone di una piattaforma di e-procurement;

PRECISATO che, al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, si è proceduto alla verifica del preventivo della ditta DE BIASE COSTRUZIONI SRL;

RILEVATO che, alla stregua di un'attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo soddisfa le esigenze dell'Ente e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, per un importo di € 81.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la ditta nel preventivo offre anche delle soluzioni migliorative delle lavorazioni proposte;

CONSIDERATA la determina a contrarre e l'affidamento provvisorio n.04 del 22/12/2022;

DATO ATTO che l'operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività concernente l'opera da realizzare e possiede l'idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale oltre che una qualifica SOA idonea alla tipologia di lavoro, ovvero OG2;

PRECISATO, altresì, che in fase di affidamento definitivo saranno esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste, seppur la maggior parte delle stesse sono state già eseguite;

VISTO il DURC della ditta DE BIASE COSTRUZIONI SRL e la visura della CCIAA;

VISTO che sono stati esperiti tutti i controlli richiesti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATA la determina di affidamento definitivo n. 05 del 02/06/2023

VISTO il contratto di appalto sottoscritto il 5/6/2023 e trasmesso con PEC alla ditta in data 15/6/2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 6/7/2023;

CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori, in data 15/11/2023 ha redatto e sottoscritto con la ditta Appaltatrice il primo Stato di Avanzamento dei Lavori che ammontano a tale data a euro 43.619,73 oltre l'IVA al 10%;

VISTA la fattura n.38 del 20/11/2023 emessa dalla ditta DE BIASE Costruzioni srl pari a € 47.981,70 comprensivo di IVA;

VERIFICATO il DURC della ditta: INAIL_41063745 – data richiesta 02/11/2023 Scadenza validità 01/03/2024;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto richiesti alla ditta DE BIASE Costruzioni srl, sono stati svolti regolarmente e senza dare adito ad alcuna contestazione di sorta;

LETTA la richiesta di proroga dell'ultimazione lavori prevista per il 6 febbraio 2023 inoltrata dalla ditta appaltatrice con nota del 29/12/2023 dovuta a ritardi del Comune di Vietri di Potenza nel rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico, al furto e successivo approvvigionamento di ponteggi, alle avversità metereologiche;

LETTA la nota di consenso redatta dalla Direzione Lavori;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016


DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare la proroga di giorni 45 (quarantacinque) per l'ultimazione dei lavori che dovrà, a questo punto, avvenire entro e non oltre il 21 marzo 2024;
3. di richiamare il CUP riferito all'opera: J93D21003880002;

4. di richiamare il CIG riferito al lavoro affidato: 9565078810;
5. di dare atto che:
 - a. la presente determinazione viene trasmessa con dallo scrivente all'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo;
 - b. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo (<http://www.arcidiocesipotenza.it>) sezione Albo Pretorio;
 - c. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo;
 - d) la presente viene trasmessa tramite PEC all'impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Parroco della Parrocchia di San Nicola di Myra in Vietri di Potenza.

Potenza, 30 dicembre 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Nolè



Codice QE		Tipologia	Soggetto	Importo totale	Importo impegnato
QE Sez.A	1)	LAVORI A MISURA	Stazione appaltante	€ 81.000,00	€ 43.619,73
QE Sez.B	9)	IVA SU LAVORI 10%	Stazione appaltante	€ 8.100,00	€ 4.361,97
		CIG	9565078810		
		CUP	J93D21003880002		