



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

**Determina di Approvazione e liquidazione Istanza di compensazione prezzi.
Certificato di pagamento n. 7-BIS**

Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - Approvazione Istanza di modifica del contratto dovuta all'imprevisto ed imprevedibile aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime.

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di luglio, il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo dell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici dell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 cofinanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nell' Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,
- con provvedimento del 30.09.2019 è stato affidato l'incarico all' ing. Gianluca Loperte dell'intervento di ché trattasi;
- con provvedimento del 12.06.2020, è stato autorizzato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 1.844.185,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€	-
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€	365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€	184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
<i>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€	625.814,74
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	2.470.000

- con determinazione dirigenziale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali n. 15AA.2020/D.00808 del 3/7/2020, la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (con importo totale di € 2.470.000, di cui contributo del PO FESR € 1.750.000,00 cofinanziamento € 720.000,00 - come da accordo) e ha impegnato la relativa spesa;

Visti:

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato in gazzetta G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e



157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;

- la determina a contrarre del 16.09.2020, in cui il sottoscritto, ha stabilito di indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, a mezzo procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016 ed ha demandato alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA l'indizione della procedura di gara con le modalità sopra indicate;
- la nota di trasmissione del progetto esecutivo del 17.09.2020, alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;
- la nota pec del 16.10.2020, con cui la CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA ha trasmesso al Responsabile del procedimento dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020 di presa d'atto del verbale di gara n.1 ed aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;
- il provvedimento n. 282 prot. 5382 del 15.10.2020, con cui il Dirigente del Settore Amministrativo della CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, ha approvato il verbale di gara ed aggiudicato in via definitiva l'appalto per l'affidamento dei *Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza*, all'A.T.I. ARKE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32,181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;
- la proposta del responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Loperte del 26.10.2020 con cui si chiede di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva;
- la determina del 27.10.2020 con cui si prende atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei Lavori di restauro e Consolidamento strutturale della Chiesa delle SS. Trinità sita in via Pretoria del Comune di Potenza, all'A.T.I. ARCHE' SRL (p.i. 07116580726) – TRIVVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), per aver offerto un ribasso del 32,181% e quindi un prezzo contrattuale di € 1.314.748,72 distinto in € 1.115.747,05 per lavori ed € 199.001,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto dell'IVA;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'applicazione del ribasso offerto il quadro economico risulta rideterminato come di seguito riportato ed in particolare, la somma rinveniente dall'applicazione del ribasso d'asta è confluita nella voce ECONOMIE (di cui parte al PO-Fesr, e parte al contributo CEI in misura proporzionale al contributo iniziale):



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

"Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"	
PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1.	
"QUADRO ECONOMICO post-aggiudicazione"	
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO: ATI all'A.T.I. ARKE' SRL – TRIVELTERRE S.r.l.	
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 32,181%	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 1.645.183,58
ribasso d'asta (32,181%)	€ 529.436,53
importo al netto del ribasso	€ 1.115.747,05
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
TOTALE A - importo di contratto	€ 1.314.748,72
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 131.474,87
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<i>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€ 572.871,09
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€ -
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 1.887.619,81
di cui a carico di PO - FESR	€ 1.337.382,46
di cui a carico di CEI	€ 550.237,35
ECONOMIE	€ 582.380,19
di cui al contributo PO - FESR	€ 412.617,54
di cui al contributo CEI	€ 169.762,65
TOTALE GENERALE	€ 2.470.000,00



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

Visti:

- il contratto stipulato in data 30/12/2020 e relativo ai lavori di "Restauro e consolidamento strutturale della Chiesa della SS. Trinità" la comunicazione del responsabile del procedimento dello 08/02/2021 prot. n. 4/21 con l'autorizzazione all'effettuazione della consegna dei lavori;
- La consegna dei lavori effettuata in data 12 febbraio 2021;

Considerato:

- Che a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e per l'intero primo semestre dell'anno 2021, a causa di una serie di congiunture negative imprevedute ed imprevedibili, largamente connesse all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e all'aumento della domanda dei materiali da costruzione, si sono verificati aumenti eccezionali nei prezzi di acquisto delle materie prime;
- Che per tale motivo, al fine di compensare l'incremento dei prezzi, il D.L. 73/2021 e l'art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio, ha introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia alla data del 25 luglio 2021), anche in deroga all'articolo 133, commi 4), 5), 6) e 6-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;
- in applicazione dell'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dell'ordinanza del 06.05.2022 del ministro della Salute, Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cui viene prorogato l'obbligo dell'utilizzo sui cantieri delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», a tutto il 31.12.2022, i maggiori oneri COVID sostenuti, sono stati contabilizzati dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i quali è stato emesso apposito certificato di pagamento straordinario n° 7bis (relativo al VII S.A.L.) dell'importo pari ad € 11.800,00 oltre iva pari ad € 1.180,00 per un importo complessivo di € 12.980,00;
- che tali costi aggiuntivi saranno da attribuirsi a totale carico CEI;

Visti:

- la contabilità redatta dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativa al VII SAL per l'importo di € 11.862,72 di € 11.862,72 oltre iva pari ad € 1.186,27 per un importo complessivo di € 13.048,99€.
- La fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 19 del 15/07/2023 di importo per l'importo complessivo di € 12.980,00.
- la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 7BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte, relativa all'art. 26 c.3 del D.L. 17 maggio 2022;

Ritenendo accoglibile la proposta suddetta,

DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta di approvazione e liquidazione del certificato di pagamento n. 7 BIS del Responsabile del procedimento, ing. Gianluca Loperte n applicazione dell'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dell'ordinanza del 06.05.2022 del ministro della Salute, Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Di liquidare all'ATI: ARKE' SRL (p.i. 07116580726) - TRIVELTERRE S.r.l. (P.i. 01155420779), la fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA La



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

fattura emessa da ARKE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nr. 19 del 15/07/2023 di importo per l'importo complessivo di € 12.980,00.

- 2) di dare mandato all'Ufficio economato di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento tenendo conto di attribuire l'intero importo, sul Capitolo di spesa relativo al Finanziamento C.E.I.;
- 3) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della presente determinazione al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.

Il Legale Rappresentante

Mons. Salvatore Ligorio

